

POUSSE-TUBE VILLARS-SAINTE-CROIX - UPLANS

LIEU

Villars-Ste-Croix VD

NATURE DES TRAVAUX

Traversée autoroute A1 pour pose de canalisations

MAÎTRE DE L'OUVRAGE

Nom: Office fédéral des routes (OFROU)
Adresse: Place de la Gare 7
Lieu: 1470 Estavayer-le-Lac
Tél: +41 (0)26 664 87 11
Fax: +41 (0)26 664 87 90
E-mail: info@astra.admin.ch

MANDATAIRE

Nom: ARGE U-Rom - UPN 10
Responsable: M. Frédéric Gross
Adresse: Case postale 51
Lieu: 1303 Penthaz
Tél: +41 (0)79 434 86 11

PÉRIODE DE RÉALISATION

Juillet à août 2009

MOYENS ET RESSOURCES ENGAGÉS

Compresseur XRHS 280, 16.8 m³/min
Compresseur XAS 230, 13.5 m³/min
Compresseur XAS 175, 10.5 m³/min
Marteau Gigant 1'180 kg
Marteau Koloss 2'465 kg

QUANTITÉS PRINCIPALES

1 x 40 m tube acier, DN 1016 x 14 mm

COÛT DE L'OUVRAGE

CHF 115'000.- (TVA incluse)

